

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 ไตรมาส 3

งานออกแบบและก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่

ที่	โครงการ	วงเงิน	เลขที่สัญญา	เริ่มสัญญา	แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน
	ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่ (งบประมาณ)					
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานภูมิทัศน์ที่ส่วนอาคารสถานที่และเรือนเพาะชำ	3,000,000	111/2559 ลว.31 พ.ค. 59	1 มิ.ย. 59	27 พ.ย. 59	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1/3
2	ปรับปรุงสำนักงานส่วนแผนงานและส่วนส่งเสริมวิชาการ อาคารบริหารชั้น 2	2,500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขแบบ เตรียมส่งเอกสารจัดจ้าง			
3	ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในอาคารเดิม	1,000,000	106/2559 ลว. 23 พ.ค. 59	24 พ.ค. 59	27 พ.ย. 59	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1/2
4	ปรับปรุงทางสี่เหลี่ยมจราจรถนนภายในมหาวิทยาลัย	2,000,000	114/2559 ลว. 2 มิ.ย. 59	3 มิ.ย. 59	31 ส.ค. 59	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1/3
5	ปรับปรุงอาคารสำนักงานต่างๆ (2,500,000)					
5.1	เสริมคันทันภายนอกสวนรวมใจ	381,780	17/2559 ลว.14 ม.ค.59	15 ม.ค. 59	13 ก.พ. 59	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1/1
5.2	ปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร	191,310	HO-5812-015 ลว. ๒๓.๕๘	5 ธ.ค. 58	3 ม.ค. 59	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1/1
5.3	ติดตั้งผ่านอาคารอเนกประสงค์ ส่วนอาคารสถานที่	87,415	HO-5902-003 ลว.2ก.พ.59	3 ก.พ. 59	2 มี.ค. 59	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1/1
5.4	ปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการอาคารบรรณสาร 2	155,321	HO-5902-016 ลว.3ก.พ.59	4 ก.พ. 59	3 เม.ย. 59	ดำเนินการแล้วเสร็จ 2/2
6	ปรับปรุงถนนมหาวิทยาลัย 3 จากประตู มทส. 2 ถึงประตู มทส. 4 ให้เป็นถนนสี่ขา	3,000,000	116/2559 ลว. 6 มิ.ย. 59	7 มิ.ย. 59	4 ก.ย. 59	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1/2
7	ปรับปรุงป้ายบอกทางและเส้นทางจราจร	1,940,000	120/2559 ลว. 9 มิ.ย. 59	10 มิ.ย. 59	7 ก.ย. 59	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1/2
8	ปรับปรุงภูมิประตูดูทางเข้าและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย	5,000,000	105/2559 ลว. 23 พ.ค. 59	24 พ.ค. 59	19 พ.ย. 59	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1/3
9	ติดตั้งจอ LED หน้าอาคารสุรพัฒน์ 1	3,200,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง			
10	ปรับปรุงอุทยานผีเสื้อ (สุรพัฒน์ 6)	600,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง			
11	ปรับปรุงอาคารสุรพัฒน์ 1 สำหรับบริการวิชาการฯ	500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเอกสารจัดจ้าง (เทคโนโลยีการทำเอกสาร)			
12	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และปรับปรุงกลุ่มอาคารหอพักสุรนิเวศ15A และบริเวณโดยรอบ	6,500,000	36/2559 ลว.9 ก.พ. 59	18 ก.พ. 59	18 เม.ย. 59	ดำเนินการแล้วเสร็จ 2/2

