

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2558 - 31 มีนาคม 2558)

งานออกแบบและก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่

ที่	โครงการ	ค่าก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน
	หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง		
1	สิ่งก่อสร้างและปรับปรุงที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน		
1.1	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1 รายการ	260,000,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่ 12/12
1.2	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน 1 รายการ (F11)	420,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 6/12
1.3	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน	50,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 3/10
1.4	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐานและสาธารณสุขศาสตร์ (F12)	250,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 1/12
1.5	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ระยะที่ 2	59,630,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 3/5
1.6	ปรับปรุงท่อเมนน้ำดิบพร้อมระบบปั๊มจากโรงสูบน้ำแม่คะ	79,406,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 1/6
2	ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่		
2.1	ปรับปรุงท่อรวบรวมน้ำเสียทางเคมีและน้ำเสียของกลุ่มหอพักนักศึกษา S7-9 และ S15	2,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 1/4
2.2	ปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์ฯ	2,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง
2.3	ปรับปรุงอาคารวิชาการชั้น 3 ห้องทำงานคณาจารย์	1,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 2/3
2.4	ปรับปรุงตกแต่งอาคารเอนกประสงค์ ส่วนอาคารสถานที่	1,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง
2.5	ปรับปรุงสำนักงานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 1/1
2.6	ปรับปรุงอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคต่างๆ (2,000,000)		

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2558 - 31 มีนาคม 2558)

งานออกแบบและก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่

ที่	โครงการ	ค่าก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน
	- ปรับปรุงอาคารสถานที่ (อาคารวิชาการ 2)	230,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 1/1
	- ปรับปรุงอาคารสถานที่ หน่วยงานรักษาความปลอดภัย	490,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 1/1
2.7	ปรับปรุงกลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2,000,000)		
	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตรและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคม	650,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 1/1
	- ปรับปรุงระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้	161,537	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 1/1
	- ปรับปรุงห้องวิศวกรรมศาสตร์ 2	495,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 1/1
	- ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์สุขภาพ	650,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 1/1
	- ปรับปรุงกลุ่มส่วนกลางศูนย์เครื่องมือ	112,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 1/1
3	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
3.1	การปักเสาแนวเขต มทส. และแนวเขตถนน 1 และ 2 ระยะทาง 30 กิโลเมตร	375,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 1/2
3.2	ปรับปรุงถนนภายในฟาร์ม มทส.	4,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 1/2
3.3	ปรับปรุงไหล่ถนนจากแยกหอพักสู่วิเทศ 9-13 ผ่านฟาร์มไปยังอ่างสระ 1-2	2,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 1/1
3.4	ก่อสร้างหอพักนักศึกษา	60,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)

งานออกแบบและก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่

[illegible]

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)

งานออกแบบและก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่

[illegible]

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)

งานออกแบบและก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่

[illegible]

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)

งานออกแบบและก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่

[illegible]

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)

งานออกแบบและก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่

[illegible]

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)

งานออกแบบและก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่

[illegible]

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2558 - 31 มีนาคม 2558)

งานออกแบบและก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่

[illegible]

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2558 - 31 มีนาคม 2558)

งานออกแบบและก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่

[illegible]

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2558 - 31 มีนาคม 2558)

งานออกแบบและก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่

[illegible]

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2558 - 31 มีนาคม 2558)

งานออกแบบและก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่

[illegible]

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2558 - 31 มีนาคม 2558)

งานออกแบบและก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]