



## บันทึกข้อความ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน หน่วยพัฒนาการบริหารงาน ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 4182 โทรสาร 4120  
ที่ ศธ5602(5)/ 852 วันที่ ๒๐ เมษายน 2558  
เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนโครงการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี  
งบประมาณ 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มทส. (ผศ.ดร.เผด็จ เผ่าละออ)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีบันทึกขอความร่วมมือให้ส่วนอาคารสถานที่ จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนโครงการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 นั้น

ในการนี้ ส่วนอาคารสถานที่ ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนโครงการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ตามที่ได้รายงานเข้าระบบไปแล้วเมื่อ 7 เมษายน 2558 (ตามสำเนาเอกสารแนบ) โดยขอขยายความเพิ่มเติม ดังนี้

| เป้าหมายโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม  | หน่วยนับ | ไตรมาส 2 | หมายเหตุ  |
|---|----------|----------|---|
| ผลผลิต : การบริหารความเสี่ยงด้านวินาศภัยภายในอาคาร<br>กิจกรรม :   |          |          |   |
| 1. การจัดทำกรมธรรม์ประกันวินาศภัย กลุ่มอาคาร<br>เครื่องมือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10<br>(ตัดอาคารเครื่องมือ 1, 3 และ 10 ออก เพื่อไปใช้<br>งบประมาณของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ) | ร้อยละ   | 40       | จัดประชุมคณะกรรมการ<br>จัดทำ TOR จำนวน 2<br>ครั้ง อยู่ระหว่างการขอ<br>อนุมัติเปลี่ยนคำจำกัด<br>ความจาก “ประกันวินาศ<br>ภัย” เป็น “ประกัน<br>อัคคีภัย” |
| 2. การจัดทำกรมธรรม์ประกันวินาศภัย กลุ่มอาคาร<br>บรรณสาร 1 และ 2   | ร้อยละ   | 40       |   |
| 3. การปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้<br>อาคารบรรณสาร 1 และอาคารสุรพัฒน์ 2  | ร้อยละ   | 100      | ผ่านการตรวจรับแล้ว  |
| 4. การปรับปรุงเสาไฟฟ้าเอนเอียง  | ร้อยละ   | 100      | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |
| 5. การซ่อมระบบท่อน้ำดับเพลิง Fire House อาคาร<br>เครื่องมือ 7 และอาคารกิจการนักศึกษา  | ร้อยละ   | 100      | ผ่านการตรวจรับแล้ว<br>เมื่อ 20 เม.ย.58  |

| เป้าหมายโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม   | หน่วยนับ                   | ไตรมาส 2         | หมายเหตุ   |
|--|----------------------------|------------------|--|
| 6. การติดตั้งระบบท่อน้ำดับเพลิง Fire House อาคารสำนักงานส่วนอาคารสถานที่ อาคารงานบริการ อาคารสถานที่และกิจกรรม อาคารพัสดุ อาคารเก็บเอกสารส่วนการเงินและบัญชี   | ร้อยละ                     | 100              | ผ่านการตรวจรับแล้ว<br>เมื่อ 20 เม.ย.58   |
| ผลผลิต : การบริหารความเสี่ยงด้านการรुक้าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย<br>กิจกรรม :<br>1. การปักเสาแนวเขต มทส. และแนวเขตถนนมทส. 1, 2 ระยะทาง 30 กิโลเมตร  | ร้อยละ                     | 50               | ได้ดำเนินการสำรวจและเขียนแบบ เสนอแบบเพื่อจัดทำ TOR แล้ว อยู่ระหว่างการจัดจ้าง                                  |
| ผลผลิต : การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพภายในมหาวิทยาลัย<br>กิจกรรม :<br>1. การจัดทำแบบปรับปรุงขยายพื้นที่โรงเก็บของเสียสารเคมี<br>2. การตรวจแบบการปรับปรุง<br>3. การจัดจ้างเพื่อปรับปรุงขยายพื้นที่โรงเก็บของเสียสารเคมี<br>4. การปรับปรุงพื้นที่ขยายโรงเก็บของเสียสารเคมี (ต้องดำเนินการต่อจากข้อ 3) | ร้อยละ<br>ร้อยละ<br>ร้อยละ | 100<br>100<br>50 | อยู่ระหว่างการจัดจ้าง<br>อยู่ระหว่างการจัดจ้าง<br>อยู่ในขบวนการจัดจ้าง ประกาศไปแล้ว 1 ครั้ง แต่ยังไม่มืผู้สนใจ |

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา



(นางสาววราลี อัมวิเศษ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนอาคารสถานที่



(นายธานี คล่องณรงค์)

หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่