

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค. 58 – 30 มิ.ย. 59)

งานซ่อมบำรุงและรักษา ส่วนอาคารสถานที่

| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | สรุปผลดำเนินงาน | | สัญญาจ้าง | ผู้รับจ้าง |
|--------|--|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| | | | ตามแผน | ผลปฏิบัติ | | |
| A | หมวดงานประจำ | | | | | |
| 1. | ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ | 11,000,000 | | | | |
| 1.1 | ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ตามแผนการซ่อมบำรุงประจำปี | | 45.54 % | 31.43 % | | |
| 1.1.1 | ปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณโรงกรองประปา | 198,000 | 100 % | 100 % | HO-5902-005 | หจก.ไอเดีย เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ |
| 1.2 | ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้และไม่ได้คาดการณ์ | | | | | |
| 1.2.1 | ซ่อมแซมทางเชื่อมโรงอาหารกลาง และขอบฟุตบอลทางเข้าประตู 1 | 22,000 | 100 % | 100 % | กรณีเร่งด่วน ศร 5602(5)/2407 | หจก. เจแอนด์เจ อินโนเวชั่น |
| 1.2.2 | ปรับปรุงผิว Asphaltic บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ หอพักสุรนิวศ 16 | 759,494.04 | 100 % | 100 % | โดยวิธีพิเศษ ศร 5602(5)/2425 | หจก. ป.ชินวงศ์ การก่อสร้าง |
| 1.2.3 | ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นศาลา คสล. บริเวณอาคารเรียนรวม 1 | 440,000 | 100 % | 100 % | 51/2559 | หจก.มิตรภาพ วิศวกร19 |
| 1.2.4 | ปรับปรุงรั้วลวดหนาม บริเวณฟาร์มมหาวิทยาลัย | 110,970.72 | 75 % | 10 % (เสนอพิจารณา) | | |
| 1.2.5 | ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติก | 345,000 | 100 % | 100 % | กรณีเร่งด่วน ศร 5602(5)/2606 | หจก. ป.ชินวงศ์ การก่อสร้าง |
| 1.2.6 | ปรับปรุงห้องผลิตกราฟิกและตัดต่อ อาคารเครื่องมือ 7 | 52,469.20 | 100 % | 100 % | HO-5812-044 | หจก.ฐานะพัฒน์ ดีไซน์ |
| 1.2.7 | เปลี่ยนกระจกที่แตกชำรุด อาคารบรรณสาร 1, อาคารเครื่องมือ 3 และอาคารเครื่องมือ 7 | 12,726 | 100 % | 100 % | HO-5812-043 | หจก.ฐานะพัฒน์ ดีไซน์ |
| 1.2.8 | ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี และห้องประชุมย่อย อาคารเครื่องมือ 7 | 86,000 | 100 % | 100 % | HO-5901-022 | หจก.เจแอนด์เจ อินโนเวชั่น |
| 1.2.9 | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักบุคลากรเลขที่ 111/103 และโรงเก็บเรือพาย | 23,006.06 | 100 % | 100 % | HO-5812-045 | หจก.ฐานะพัฒน์ ดีไซน์ |
| 1.2.10 | ปรับปรุงเสาสะพานไม้บริเวณสวนหย่อม อาคารบรรณสาร 1 | 12,484.20 | 100 % | 100 % | HO-5901-005 | หจก.ฐานะพัฒน์ ดีไซน์ |
| 1.2.11 | ปรับปรุงผนังกันพื้นที่ทำงาน (PARTITION) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ | 100,000 | 100 % | 100 % | HO-5903-011 | บ.สรายุจิต1999 จำกัด |
| 1.2.12 | ปรับปรุงตาข่ายกันนก อาคารเครื่องมือ 10 และอาคารวิชาการ 1 | 78,000 | 100 % | 100 % | HO-5812-028 | หจก.เจแอนด์เจ อินโนเวชั่น |
| 1.2.13 | ปรับปรุงท่อน้ำประปาห้องน้ำ บริเวณโรงอาหารครัวท่าน้าว และหอพักสุรนิวศ 5 | 29,900 | 100 % | 100 % | HO-5902-019 | หจก.ฐานะพัฒน์ ดีไซน์ |


| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | สรุปผลดำเนินงาน | | สัญญาจ้าง | ผู้รับจ้าง |
|--------|---|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | ตามแผน | ผลปฏิบัติ | | |
| 1.2.14 | ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารหอพักสุรนินเวศ 11 และกระจก อาคารวิชาการ 1 | 14,700 | 100 % | 100 % | HO-5902-017 | หจก.ฐานะพัฒน์ ดีไซน์ |
| 1.2.15 | ปรับปรุงประตูม้วนเหล็ก อาคารกีฬาภิรมย์และอาคารเครื่องมือ 10 | 76,000 | 100 % | 100 % | HO-5901-038 | หจก.เจแอนด์เจ อินโนเวชั่น |
| 1.2.16 | ปรับปรุงห้องทำงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 | 33,500 | 100 % | 100 % | HO-5905-037 | หจก.เจแอนด์เจ อินโนเวชั่น |
| 1.2.17 | ปรับปรุงระบบกันซึม อาคารเครื่องมือ 7 | 345,245 | 100 % | 100 % | 59/2559 | หจก.อันนี่ อิมสปอร์ต |
| 1.2.18 | ปรับปรุงลานจอดรถ อาคารวิชาการ 1 และ 2 | 68,885.68 | 75 % | 10 % (เสนอพิจารณา) | | |
| 1.2.19 | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักบุคลากรเลขที่ 111/129 และพื้นที่ห้อง F608-F610 หอพักสุรนินเวศ 15 | 67,000 | 100 % | 100 % | HO-5904-017 | หจก.ฐานะพัฒน์ ดีไซน์ |
| 1.2.20 | ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารวิจัย และอาคารบรรณสาร 1 | 60,000 | 100 % | 100 % | HO-5903-012 | หจก.กลีนศรีสุข |
| 1.2.21 | ปรับปรุงตราชายกันนกอาคารวิชาการ 2 และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา | 52,700 | 75 % | 70 % | HO-5904-014 | หจก.ฐานะพัฒน์ ดีไซน์ |
| 1.2.22 | ปรับปรุงระบบระบายน้ำ อาคารเครื่องมือ 6 | 53,000 | 100 % | 100 % | HO-5904-019 | หจก.ฐานะพัฒน์ ดีไซน์ |
| 1.2.23 | ติดตั้งพัดลม โรงอาหารครัวท่าน้าว | 13,400.48 | 100 % | 100 % | HO-5905-030 | หจก.นิวลายนซ์ พหลาย |
| 1.2.24 | ติดตั้งตราชายกันนก อาคารเครื่องมือ 10 | 42,256.68 | 75 % | 10 % (เสนอพิจารณา) | | |
| 1.2.25 | ติดตั้งตราชายกันนก เรือนพักสุขนิवास 1-8 | 197,170.28 | 75 % | 30 % | | |
| 1.2.26 | ปรับปรุงการชำรุดเสียหายของอาคาร เนื่องจากพายุฝน | 140,000 | 100 % | 100 % | HO-5905-043 | หจก.มิตรภาพ วิศวกร19 |
| 1.2.27 | ปรับปรุงการชำรุดเสียหายของอาคาร เนื่องจากพายุฝน (เพิ่มเติม) | 99,000 | 75 % | 70 % | HO-5906-016 | หจก.เจแอนด์เจ อินโนเวชั่น |
| 1.2.28 | ปรับปรุงพื้นกระเบื้องยาง เรือนพักสุขนิवासห้อง 8338, 8321, 8328, 8222 และบ้านพักเลขที่ 111/179 | 97,366.63 | 75 % | 20 % | | |
| 1.2.29 | ติดตั้งตราชายกันนก อาคารบรรณสาร 1-2 | 52,863.80 | 75 % | 10 % (เสนอพิจารณา) | | |
| 1.2.30 | ปรับปรุงพื้นลามิเนตห้องแอโรบิก อาคารกีฬาภิรมย์ | 8,653.68 | 75 % | 10 % (เสนอพิจารณา) | | |
| 1.2.31 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักสุรนินเวศ 15A เพิ่มเติม | 1,950,000 | 100 % | 100 % | 97/2559 | บ.สรายุจิต1999 จำกัด |
| 1.3 | ขออนุมัติยืมเงิน | | | | | |
| 1.3.1 | ขออนุมัติยืมเงินส่วยจ่ายจ้างแรงงานชั่วคราวรายวัน เพื่อช่วยปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมงาน วทท.41 จำนวน 5 คน ระยะเวลา 5 วัน | 7,500 | 100 % | 100 % | ศร 5602(5)/2553 ลว. 15 ต.ค. 58 | |
| 1.3.2 | ขออนุมัติยืมเงินส่วยจ่ายจ้างติดตั้งมุงลาดประตูหน้าต่าง และซ่อมราวระเบียง บ้านไทยไฮเทค | 15,000 | 100 % | 100 % | | หจก.เจแอนด์เจ อินโนเวชั่น |

| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | สรุปผลดำเนินงาน | | สัญญาจ้าง | ผู้รับจ้าง |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | ตามแผน | ผลปฏิบัติ | | |
| 1.3.3 | ขออนุมัติยืมเงินสลดย้อยจ้างแรงงานชั่วคราวรายวัน เพื่อช่วยซ่อมแซมห้องพัก ทอพักสุรนินเวศ 14B จำนวน 4 คน ระยะเวลา 7 วัน | 8,400 | 100 % | 100 % | ศธ 5602(5)/451 ลว. 24 ก.พ. 59 | พีรพงษ์ ยืมเงิน |
| 1.3.4 | ขออนุมัติยืมเงินสลดย้อยจ้างแรงงานชั่วคราวรายวัน เพื่อช่วยทำขบค้นหินก้อนหน้าสำนักงานสหกรณ์ฯ จำนวน 3 คน ระยะเวลา 15 วัน | 13,500 | 100 % | 100 % | ศธ 5602(5)/542 ลว. 8 มี.ค. 59 | อานูภาพ ยืมเงิน |
| 1.3.5 | ขออนุมัติยืมเงินสลดย้อยจ้างแรงงานชั่วคราวรายวัน เพื่อช่วยติดตั้งตาข่ายพร้อมประตูทางเข้า ลาน ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 3 คน ระยะเวลา 10 วัน | 9,000 | 100 % | 100 % | ศธ 5602(5)/750 ลว. 30 มี.ค. 59 | พีรพงษ์ ยืมเงิน |
| 1.3.6 | ขออนุมัติยืมเงินสลดย้อยจ้างแรงงานชั่วคราวรายวัน เพื่อช่วยซ่อมแซมหลังคารั่ว จำนวน 3 คน ระยะเวลา 20 วัน | 18,000 | 100 % | 100 % | ศธ 5602(5)/1154 ลว. 23 พ.ค. 59 | พีรพงษ์ ยืมเงิน |
| 1.3.7 | ขออนุมัติยืมเงินทตรงจ่าย ช่วยงานช่วงปิดภาคเรียน ที่ 3/2558 จำนวน 5 คน ระยะเวลา 20 วัน | 30,000 | 100 % | 100 % | ศธ 5602(5)/1452 ลว. 20 มิ.ย. 59 | สุนรงค์ ยืมเงิน |
| 1.3.8 | ขออนุมัติยืมเงินสลดย้อยจ้างรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อใช้ขุดลอกร่องระบายน้ำ ถนนมหาวิทยาลัย 1 จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 1 วัน | 7,000 | 75 % | 10 % (เสนอขออนุมัติ) | ศธ 5602(5)/1452 ลว. 20 มิ.ย. 59 | พีรพงษ์ ยืมเงิน |
| 2. | ค่าจ้างเหมาปรับปรุงจากงบประมาณการบริหารจัดการความเสี่ยง | 1,000,000 | 100 % | 100 % | | |
| 2.1 | รื้อและเปลี่ยนวัสดุหลังคาทอพักสุรนินเวศ 13-B3, B4, B5, B6 | 768,000 | 100 % | 100 % | 92/2559 | หจก. มิตรภาพ วิศวกร19 |
| 3. | ค่าจ้างเหมาปรับปรุงจากงบกระต้นเศรษฐกิจ | | | | | |
| 3.1 | ปรับปรุงห้องพักนักศึกษา ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ | 670,000 | 100 % | 100 % | 435/2558 | หจก. มิตรภาพ วิศวกร19 |
| 3.2 | ปรับปรุงถนนและการระบายน้ำ ถนนมหาวิทยาลัย 1 บริเวณหนองปรุ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ | 575,698 | 100 % | 100 % | 469/2558 | หจก. แอล.เอส.ซี 2010 |
| 3.3 | ปรับปรุงทาสีอาคารกีฬาภิรมย์และอาคารสุพลากรีฑาสถาน ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ | 508,000 | 100 % | 100 % | 464/2558 | หจก. เอก เอ็นจิ เนียริง เซอร์วิส |
| 4. | ค่าจ้างเหมาปรับปรุงจากงบปรับปรุงอาคารสถานที่ | 2,500,000 | | | | |
| 4.1 | ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 1 | 410,000 | 100 % | 100 % | 95/2559 | หจก.ฐานะพัฒน์ ดีไซด์ |

| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | สรุปผลดำเนินงาน | | สัญญาจ้าง | ผู้รับจ้าง |
|--|---|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| | | | ตามแผน | ผลปฏิบัติ | | |
| 5. | <p>ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ดำเนินการเองโดยจัดหาวัสดุซ่อมบำรุง มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ (ต.ค. 58 – ธ.ค. 58) มีจำนวน 1,607 รายการ แล้วเสร็จ 1,604 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ คิดเป็นงานแล้วเสร็จ 99.81 % <u>ของงานไตรมาสที่ 1</u> - ปริมาณงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ (ม.ค. 59 – มี.ค. 59) มีจำนวน 1,485 รายการ แล้วเสร็จ 1,454 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 31 รายการ คิดเป็นงานแล้วเสร็จ 97.91 % <u>ของงานไตรมาสที่ 2</u> - ปริมาณงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ (เม.ย. 59 – มิ.ย. 59) มีจำนวน 1,735 รายการ แล้วเสร็จ 1,016 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 719 รายการ คิดเป็นงานแล้วเสร็จ 58.56 % <u>ของงานไตรมาสที่ 3</u> <p>* ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ค. 59</p> | 6,500,000 | 75 % | 64.64 % | | |
|  | | | | | | |
| 6. | การเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่รองรับงานกิจกรรมต่าง ๆ | | | | | |
| 6.1 | งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร | 31,500 | 100 % | 100 % | | |
| 6.2 | งานเกษตรสุนารี | 20,000 | 100 % | 100 % | | ไตรวิชญ์, พีรพงษ์, อานุภาพ |
| 6.3 | งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา | 5,000 | - | - | | พีรพงษ์, อานุภาพ |
| 6.4 | งานปรับปรุงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ | งบค่าซ่อมประจำปี | - | - | | สุนรงค์, ไตรวิชญ์, พีรพงษ์, อานุภาพ |

| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | สรุปผลดำเนินงาน | | สัญญาจ้าง | ผู้รับจ้าง |
|-------|--|----------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|--|
| | | | ตามแผน | ผลปฏิบัติ | | |
| 7. | ตรวจสอบเชิงรุกและตรวจสอบอาคาร | งบค่าซ่อม ประจำปี | 75 % | 75 % | | คณะทำงาน ตรวจสอบอาคาร |
| 7.1 | วางแผนและรูปแบบดำเนินการ | | 75 % | 75 % | | สุนรงค์, อานูภาพ, พีรพงษ์, โสฬส |
| 7.2 | วิเคราะห์พร้อมดำเนินการ | | 75 % | 75 % | | |
| 7.3 | สรุปผลดำเนินการ | | 75 % | 75 % | | |
| 7.4 | รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ | | 75 % | 75 % | | |
| 8. | งานจ้างเหมาบริการ | | | | | |
| 8.1 | งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด มีดังนี้ <u>สรุปผลดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2559</u> <u>ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58)</u> - ค่าจ้างเหมาบริการเป็นเงิน 5,522,265 บาท - ค่าจ้างเหมาแรงงานพิเศษเป็นเงิน 36,000 บาท - ค่าวัสดุทำความสะอาดเป็นเงิน 795,510.16 บาท <u>สรุปผลดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2559</u> <u>ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59-มี.ค.59)</u> - ค่าจ้างเหมาบริการเป็นเงิน 3,681,510.14 บาท - ค่าจ้างเหมาแรงงานพิเศษเป็นเงิน 34,800 บาท - ค่าวัสดุทำความสะอาดเป็นเงิน 425,758.38 บาท <u>สรุปผลดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2559</u> <u>ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.59-มิ.ย.59) รอดตรวจรับเดือนมิ.ย. 59</u> - ค่าจ้างเหมาบริการเป็นเงิน 3,681,510.14 บาท - ค่าจ้างเหมาแรงงานพิเศษเป็นเงิน 34,800 บาท - ค่าวัสดุทำความสะอาดเป็นเงิน 425,758.38 บาท | 26,620,000 | 75 % | 58.33 % | บ.ดวงบรรณ การ เซอร์วิส จำกัด | สัญญาจ้างเลขที่ 254/2556 ลว. 27 พ.ย. 56 (เริ่มสัญญา 1 ธ.ค. 56 สิ้นสุด 30 พ.ย. 59) |
| |  | | | | | |
| 8.2 | งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก | 350,000 | | | | |
| 8.2.1 | ขออนุมัติจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก | 256,733.19 | 75 % | 50 % | | |

| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | สรุปผลดำเนินงาน | | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|-------------------|-----------------|-----------|--------------|----------|
| | | | ตามแผน | ผลปฏิบัติ | | |
| 8.3 | งานจ้างเหมาบริการซักผ้าปูที่นอน/ปลอกหมอน | 25,000 | | | | |
| 8.3.1 | ยืมเงินสดย่อยซักผ้าปูที่นอนบ้านพักรับรอง 2 หลัง และห้องพักรับรอง 9 หลัง | 328 | 75 % | 1.31 % | | |
| B | หมวดงานพัฒนาหน่วยงาน | | | | | |
| 1.1 | ฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านช่างและการควบคุมงานก่อสร้างและงานรักษาความสะอาด | | 75 % | 75 % | บุคลากรทุกคน | |
| <p>- หัวข้อการซ่อมแซมสุขภัณฑ์แบบระบบ sensor</p>  | | | | | | |
| 1.2 | ฝึกอบรมเสริมสร้างหลักการทำงานเป็นทีม และใจรักบริการ | | 75 % | 75 % | บุคลากรทุกคน | |
| <p>- โครงการที่ช่วยน้อง ครั้งที่ 8 “Back To School VIII”</p>  | | | | | | |

| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | สรุปผลดำเนินงาน | | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------|--------------|----------------------------|
| | | | ตามแผน | ผลปฏิบัติ | | |
| 1.3 | เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยสนับสนุนโครงการ ปฏิบัติธรรม | | 75 % | 75 % | บุคลากรทุกคน | |
| - ปฏิบัติธรรม ประจำปี 2559  | | | | | | |
| 1.4 | สนับสนุนกิจกรรม 5 ส | | 75 % | 75 % | บุคลากรทุกคน | กิจกรรมทุกวัน พหุทัสยตี |
| - กิจกรรม Big Cleaning Day อาคารอเนกประสงค์ 1  | | | | | | |
| 1.5 | สนับสนุนริเริ่มดำเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงาน เป็นประจำ | | 75 % | 75 % | บุคลากรทุกคน | โครงการ Morning talk |
| - โครงการ Morning talk  | | | | | | |

| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | สรุปผลดำเนินงาน | | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------------|---|-----------|--------------|----------------------------------|
| | | | ตามแผน | ผลปฏิบัติ | | |
| 1.6 | พัฒนารูปแบบระบบ MIS อย่างต่อเนื่อง | | 75 % | 75 % | บุคลากรทุกคน | |
| 1.7 | จัดทำประวัติการซ่อมอาคาร | | 75 % | 75 % | บุคลากรทุกคน | สืบเนื่องโครงการ ตรวจสอบอาคาร |
| 1.8 | ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านซ่อมบำรุงทุกช่องทาง | | 75 % | 75 % | บุคลากรทุกคน | |
| C | หมวดงานสนองนโยบาย Green University และนโยบายประหยัด | | | | | |
| 1. | สนับสนุนมาตรการประหยัดน้ำ | | 75 % | 75 % | | |
| 1.1 | เปลี่ยนและใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ | | 75 % | 75 % | บุคลากรทุกคน | ต่อเนื่อง |
| 1.2 | ประชุมร่วมกับหน.งานประปา เพื่อวางแผนทางร่วมกัน | | 75 % | 75 % | บุคลากรทุกคน | |
| | - ประชุมร่วมกับหน.งานประปา | | | | | |
| |  | |  | | | |
| 1.3 | วางแผนระบบการซ่อมบำรุงระบบประปา-สุขาภิบาลให้รวดเร็วแม่นยำ | | 75 % | 75 % | บุคลากรทุกคน | |
| 2. | สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พลังงาน | | | | | |
| 2.1 | เปิด-ปิดแสงสว่างเท่าที่ใช้งาน | | 75 % | 75 % | บุคลากรทุกคน | |
| 2.2 | ควบคุมการเปิด-ปิดระบบปรับอากาศให้เป็นเวลา | | 75 % | 75 % | บุคลากรทุกคน | |
| 2.3 | ควบคุมการใช้นานพาหนะในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด | | 75 % | 75 % | บุคลากรทุกคน | |

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

- ระบบการแจ้งซ่อมส่วนอาคารสถานที่ (MIS) มีปัญหาการเข้าระบบไม่ได้ ทำให้การรายงานในระบบเกิดการขัดข้อง เห็นควรแบ่งเซิร์ฟเวอร์ให้ประมวลผลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- งานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมนอกเหนือแผนดำเนินการมีมาก และต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อปริมาณงานค้าง เนื่องจากงานซ่อมแซมปรับปรุงโยธา-สถาปัตยกรรม การซ่อมแซมแต่ละขั้นตอนใช้เวลาในการดำเนินการมาก ต่างจากงานเปลี่ยนอุปกรณ์ทั่ว ๆ ไป