

แผนและผลการจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ประจำปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 1 แผนการจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ประจำปีการศึกษา 2565

เดือน	ยอดยกมา เดือนก่อน (ลบ.ม.)	น้ำเข้า (ลบ.ม.)			น้ำ ระเหย และซึม (ลบ.ม.)	คาดการณ์ การใช้น้ำ* (ลบ.ม.)	คาดการณ์ ปริมาณน้ำ คงเหลือ (ลบ.ม.)
		จาก มะขามแต่ว่า	น้ำฝน ไหลเข้า	จาก อ่างห้วย บ้านยาง			
ก.ค.65	596,500	0	0	0	76,000	116,250	404,250
ส.ค.65	404,250	0	0	0	85,000	116,250	203,000
ก.ย.65	203,000	300,000	0	0	89,000	112,500	301,500
ต.ค.65	1,388,929	0	0	0	92,000	116,250	1,180,679
พ.ย.65	1,180,679	216,000	0	0	79,000	112,500	1,205,179
ธ.ค.65	1,205,179	223,200	0	0	78,000	116,250	1,234,129
ม.ค.66	1,234,129	0	0	0	74,000	116,250	1,043,879
ก.พ.66	1,043,879	0	0	0	63,000	105,000	875,879
มี.ค.66	875,879	0	0	0	66,000	116,250	693,629
เม.ย.66	693,629	0	0	0	65,000	112,500	516,129
พ.ค.66	516,129	0	0	0	72,000	116,250	327,879
มิ.ย.66	327,879	0	0	0	72,000	112,500	143,379
รวม		739,200	0	0	911,000	1,368,750	

ตารางที่ 2 ผลการจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ประจำปีการศึกษา 2565

เดือน	ยอดยกมา เดือนก่อน (ลบ.ม.)	น้ำเข้า (ลบ.ม.)			น้ำ ระเหย และซึม (ลบ.ม.)	คาดการณ์ การใช้น้ำ* (ลบ.ม.)	ใช้น้ำดิบ จริง (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ คงเหลือ (ลบ.ม.)
		จาก มะขามแต่ว่า	น้ำฝน ไหลเข้า	จาก อ่างห้วย บ้านยาง				
ก.ค.66	1,179,968	0	400,000	0	76,000	116,250	96,569	1,387,737
ส.ค.65	1,387,737	0	200,000	0	85,000	116,250	110,228	1,363,176
ก.ย.65	1,363,176	0	250,000	0	89,000	112,500	108,625	1,388,929
ต.ค.65	1,388,929	0	210,000	0	92,000	116,250	91,631	1,377,436
พ.ย.65	1,377,436	0	180,000	0	79,000	112,500	99,217	1,197,701
ธ.ค.65	1,363,176	0	0	0	78,000	116,250	124,023	1,331,879
ม.ค.66	1,256,804	0	0	27,300	74,000	116,250	118,404	1,293,233
ก.พ.66	1,202,155	0	0	126,090	63,000	105,000	123,940	1,252,883
มี.ค.66	1,166,760	0	50,000	129,180	66,000	116,250	136,062	1,243,770
เม.ย.66	1,178,724	0	70,000	78,480	65,000	112,500	137,152	1,172,538
พ.ค.66	1,137,988	0	191,000	0	72,000	116,250	112,582	1,085,389
มิ.ย.66	1,085,389	0	116,000	0	72,000	112,500	116,625	991,828
รวม		0	1,667,000	361,050	911,000	1,368,750	1,259,933	